

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي الاستثمار لسنة 2021

مذكرة تفسيرية موجزة

(1) المشاريع الجديدة والمدرجة بوثيقة البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 :

* مشروع تجميل مداخل المدينة: تم برمجة 282 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار السنوي. والان في مرحلة تعيين مكتب دراسات على اثر نشر استشارة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS

(2) المشاريع المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 :

* مشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع : تم برمجة 932 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار السنوي. والان في مرحلة اعداد الدراسات الاولية (APS) من طرف مكتب الدراسات المعين للغرض.

** مشروع اقتناء شاحنة ذات سلم للتنوير العمومي تم برمجة 250 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار السنوي وقد تسلم الشاحنة من المزود بمبلغ جملي قدره : 146.590,000 د.

*** مشروع تعهد وصيانة الطرقات : تم برمجة 50 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار. والان في طور التحضير لنشر استشارة في الغرض عبر منظومة الشراء العمومي TUNEPS.

*** مشروع تهيئة المستودع البلدي : تم برمجة 50 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار. والان في انتظار تحويل الاعتمادات من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

(2) المشاريع المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 :

* مشروع تهيئة محطة النقل العمومي (القسط الثاني): تم برمجة 200 أ.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار السنوي لسنة 2019 حسب الخطة التمويلية التالية :

- مساعدة غير موظفة : 200 أ.د.

ملاحظة : مع العلم انه تم برمجة في البرنامج الاستثماري لسنة 2018 نفس المشروع (قسط اول) حسب الخطة التمويلية التالية :

- قرض : 200 ا.د

- مساعدة غير موظفة : 50 ا.د

بصدد تحضير ملف طلب العروض للمرة الثانية حتى يقع نشره عبر منظومة الشراء العمومي TUNEPS.

* مشروع التنوير العمومي : تم برمجة 86 ا.د. بالوثيقة الاصلية لبرنامج الاستثمار السنوي لسنة 2019 على أن يقع تمويله على النحو التالي :

- مساعدة غير موظفة : 86 ا.د

تم القبول الوقتي للمشروع بكلفة جمالية للمشروع تقدر ب : 78.716,918 د.

***** مشروع مواصلة تهذيب حي المنارة والشمالى (تهئية 03 حدائق عمومية) : تم برمجة 211 ا.د بالوثيقة**

الأصلية لبرنامج الاستثمار السنوي لسنة 2019 على أن يقع تمويله على النحو التالي :

- مساعدة غير موظفة : 211 ا.د

تم القبول الوقتى للمشروع بكلفة جمالية تقدر بـ 198.741 ا.د والدراسات تقدر بـ : 12.005 ا.د

(3) المشاريع الخاصة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018 :

*** تحميل مداخل المدينة :** حسب الخطة التمويلية التالية :

- مساعدة غير موظفة : 132 ا.د

تم القبول الوقتى للمشروع بكلفة جمالية تقدر بـ 124.795 أ.د .

**** تهئية محطة النق العمومي (القسط الاول) :** حسب الحطة التمويلية التالية :

- قرض : 200 ا.د

- مساعدة غير موظفة : 50 ا.د

بصدد تحضير ملف طلب العروض للمرة الثانية حتى يقع نشره عبر منظومة الشراء العمومي TUNEPS.

(4) المشاريع المتواصلة الخاصة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017 :

*** مشروع توسعة شبكة التنوير العمومي :** تم تعيين المقاوله بكلفة جمالية تقدر بـ 167.424,340 ا.د وتمكينه من اذن اداري لبدء الاشغال بتاريخ 20 جانفي 2018 وحيث تم خلاص المقاوله بمبلغ جملي قدره : 167.303,598 ا.د بعد القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2019/12/25.

**** اقتناء سيارة ادارية :** حسب الخطة التمويلية التالية :

بمبلغ جملي قدره : 60.000,000 د.

- تمويل ذاتي : 20 ا.د

- مساعدة غير موظفة : 40 ا.د

تم اقتناء سيارة وظيفية لرئيس البلدية سنة 2019.

**** مد شبكة التطهير :** حسب الخطة التمويلية التالية :

بمبلغ جملي قدره : 122.991 ا.د

- تمويل ذاتي : 122.991 ا.د

تم القبول النهائي مع موفى سنة 2020.

الناظر في :

رئيس البلدية

سالم الدزيري