



## كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

الولاية : زغوان

البلدية : الناظور

صفحة	كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : زغوان		
.../...							البلدية : الناظور		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
1 420.219	172.091	172.091	1 046.659	747.318	1 240.257	1 552.234	3 168.272		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
131.931	131.931	131.931	1 046.659	131.931	0.000	146.590	1 282.000		ب.1- مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز
131.931	131.931	131.931	1 046.659	131.931	0.000	146.590	1 282.000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
0.000	0.000	0.000	932.000	0.000	0.000	0.000	932.000	2020	مشروع التتوير العمومي
131.931	131.931	131.931	14.659	131.931	0.000	146.590	250.000	2020	إتقاء شاحنة ذات سلم للتتوير العمومي
0.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	0.000	50.000	2020	تعهد وصيانة الطرقات
0.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	0.000	50.000	2020	تهيئة المستودع البلدي
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									.....
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									.....
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى
									.....
									.....
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									.....
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									.....
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهييب الأحياء الشعبية
									.....
									2.7 برامج أخرى
									.....
1 288.288	40.160	40.160	0.000	615.387	1 240.257	1 405.644	1 886.272		ب.2- مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
530.836	40.160	40.160	0.000	521.121	482.805	553.926	1 039.000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
78.716	0.000	0.000	0.000	7.871	70.845	78.716	86.000	2019	مشروع التتوير العمومي
0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	0.000	0.000	200.000	2019	تهيئة محطة النقل العمومي (مسط)
112.315	0.000	0.000	0.000	12.480	112.315	124.795	132.000	2018	تجميل مداخل المدينة
0.000	0.000	0.000	0.000	250.000	0.000	0.000	250.000	2018	تهيئة محطة النقل العمومي (مسط)
167.424	0.000	0.000	0.000	0.000	167.424	167.424	201.000	2017	توسعة شبكة التتوير العمومي
60.000	0.000	0.000			60.000	60.000	70.000	2017	سيارة إدارية
112.381	40.160	40.160	0.000	50.770	72.221	122.991	100.000	2016	مذ شبكة التطهير

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : زغوان	
.../...								البلدية : الناظور	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الفعلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									.....
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									7- البرامج الوطنية
757,452	0,000	0,000	0,000	94,266	757,452	851,718	847,272		1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
757,452	0,000	0,000	0,000	94,266	757,452	851,718	847,272		دراسات تخصص مواصلة تهيئة حي المنارة والحي الشمالي (تهيئة 03
8,810	0,000	0,000	0,000	3,195	8,810	12,005	211,000	2019	تظموصلة تهيئة حي المنارة والحي الشمالي (تهيئة 03 حدائق عمومية
173,565	0,000	0,000	0,000	25,176	173,565	198,741	636,272	2019	دراسات تخصص تهيئة وتعمير الطرقات بالحي الشمالي والمنارة
4,230	0,000	0,000	0,000	0,470	4,230	4,700		2016	شغال تهيئة وتعمير طرقات بالحي الشمالي والمنارة
570,847	0,000	0,000	0,000	65,425	570,847	636,272		2016	شغال تهيئة وتعمير طرقات بالحي الشمالي والمنارة
									2.7 برامج أخرى
									.....
									.....
1 420,219	172,091	172,091	1 074,859	1 001,118	1 240,257	1 552,234	3 450,272		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ : .....

القابض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

